



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 7009/1760



CN 030349

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code: M.

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, voornaam: Vinnie Hecy
Bestaand Adres: Guido Gezellestraat 10
Ident. Kaart nr.: 591 9899589 65 Post nr. + Stad: 19300 E. Eklo
BTW nr.: BE Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270: ingebruikname, wijziging, uitbreiding
Art 271: periodiek, controle, hercontrole
Art 276: verzwaring, Art 276bis: verkoop van een wooneenheid
Art 86, 87, 88, 271 bis, 278
Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheid, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN 541448820042820954, kWh meter nr.: 6249287, meterstand dag: 59166, nacht: 42739
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 3x230V, Maximale nominale stroom (A): 40, Voedingsleiding hoofdbord: 3 x 6 mm² - Type: CRVR
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA, Aantal borden: 4+1, Aantal eindstroombanen: 13
Hercontrole of verslag Vincotte RCR 096161 (26/01/2016)

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, l>/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 24,0 Ohm, Algemeen isolatieniveau: 710 M Ohm, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff.
Differentieelstroominrichting: werd verzegeld

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: Geen inbreuken vastgesteld.
Opmerkingen: Alle opmerkingen/inbreuken vermeld vorig controle-verslag zijn met goed gevolg opgelost.
Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 11/04/2016 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker: Rudy Baleine, Agent nr. 3512, Datum 11/04/2016
Bijlage(n): 1 Situatieschema(s), 1 Eëndraadsschema(s)

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.